


I. ETAPA VÝSTAVBY







- VYTYČENIE STAVENSKA A INŽINIERSKYCH SÍŤÍ
 - PRÍPRAVA ÚZEMIA
- ETAPA 1
- ZHOTOVENIE DOČASNÉHO DOPRAVNÉHO ZNAČENIA A BEZPEČNOSTNÉHO ZARIADENIA
 - PŘEVEDENIE DOPRAVY NA POLOVICU MOSTA
 - ODRÉZOVANIE VOZOVKY
 - BÚRACIE PRÁCE PRÍSLUŠENSTVO + NK + SPODNÁ STAVBA
 - ZATRÚBNENIE POTOKA
 - VÝKOPOVÉ PRÁCE
 - ZHOTOVENIE ŠTRKOVÉHO VANKÚŠA SO SEPARAČNOU GEOTEXTÍLIU
 - ZHOTOVENIE PODKLADNÉHO BETÓNU
 - BETONÁŽ ZÁKLADU KRÍDEĽ
 - OSADENIE PREFABRIKOVANEJ NOSNEJ KONŠTRUKCIE
 - BETONÁŽ MONOLITICKÝCH KRÍDEĽ
 - ZHOTOVENIE IZOLÁCIE PROTI ZEMNEJ VLHKOSTI A PODKLADNÝCH BLOKOV POD DRENÁŽ
 - ZHOTOVENIE DRENÁŽE NA RUBE RÁMOVEJ KONŠTRUKCIE A KRÍDEĽ
 - ZHOTOVENIE TESNICE VRSTVY
 - ZHOTOVENIE OCHRANNÉHO OBŠYPU + OBŠYP KRÍDEĽ
 - ZHOTOVENIE OSTATNÉHO HUTNENÉHO ZÁŠYPU NOSNEJ KONŠTRUKCIE A TEĽSA CESTNE KOMUNIKÁCIE, VRÁTANE VOZOVKOVÝCH VRSTVÍ
 - ZHOTOVENIE PRÍSLUŠENSTVA MOSTA
 - ZHOTOVENIE TERÉNNÝCH ÚPRAV
 - ZHOTOVENIE SPEVNENIA KORYTA

- ETAPA 2
- TO ISTÉ ČO V 1. ETAPE
 - ZHOVENIE TDZ
 - DOKONČOVACIE PRÁCE A TERÉNNÉ ÚPRAVY

FÁZA 1



	Vypracoval	Ing. Peter Fuskco		Zák. číslo	20BK21038
	Zodp. projektant	Ing. Rastislav Písařík		Datum	08/2021
	Tech. kontrola	Ing. Anton Bajcezer		Stupeň	DRS/DP
	Akcia "PD - REKONŠTRUKCIA MOSTA M6614 (III/3193-001), MOST CEZ POTOK ROHOVČÍK PRED OBCOU KRIVANY"			Počet formátov	10 x A4
Zhotoviteľ: VALBEKA PRODEX, spol. s r.o. stredisko Košice Rozpová 2, 040 11 Košice	Príloha POSTUP VÝSTAVBY			Mierka	1:100/50
				Č. prílohy	Paré
				<div style="font-size: 2em; font-weight: bold; text-align: center;">11</div>	