

1. Harmonogram sanácie environmentálnej záťaže a odborného geologického dohľadu

P. č.	Názov predmetu	Termín plnenia schválený rozhodnutím č. OU-TT-OSZP2-2017/002361/KI	Termín plnenia schválený rozhodnutím č. OU-TT-OSZP2-2018/009744/KI	Návrh nového termínu plnenia
1	Obstaranie zhotoviteľa	I. - III. Q 2017	III. - IV. Q 2018	III. Q 2017 – IV. Q 2019
2	Vypracovanie projektu geologickej úlohy	III. Q 2017	I. Q 2019	II. – III. Q 2019
3	Schválenie projektu geologickej úlohy	IV. Q 2017	I. Q 2019	III. Q 2019
4	Prípravné práce			
4a	Zriadenie staveniska, terénne úpravy a odstránenie porastov			
4b	Zriadenie medziskládky materiálu z demoličných a zemných prác	IV. Q 2017 - II. Q 2018	I. - II. Q 2019	III. – IV. Q 2019
4c	Vrtné práce a vybudovanie sanačných objektov			
4d	Inštalácia technológií a prívodov energie			
4e	Asanácia objektov			
5	Realizácia sanácie	II. Q 2018 - IV. Q 2021	II. Q 2019 - II. Q 2022	IV. Q 2019 - IV. Q 2022
5a	Sanačné čerpanie a čistenie podzemnej vody			
5b	Sanácia zemín "ex situ"	II. Q 2018 - IV. Q 2021	II. Q 2019 - IV. Q 2022	IV. Q 2019 – IV. Q 2022
5c	Sanácia zemín premývaním "in situ"			
6	Geodetické práce	IV. Q 2017 - II. Q 2018	I. - II. Q 2019	III. – IV. Q 2019
7	Vzorkovacie práce	IV. Q 2017 - IV. Q 2021	I. Q 2019 - IV. Q 2022	III. Q 2019 – IV. Q 2022
8	Laboratórne práce	IV. Q 2017 - IV. Q 2021	I. Q 2019 - IV. Q 2022	III. Q 2019 – IV. Q 2022
9	Terénne merania			
9a	Senzorické parametre podzemnej vody			
9b	Základné fyzikálno-chemické parametre podzemnej vody (teplota, O ₂ , pH, Eh, EC)	IV. Q 2017 - II. Q 2021	I. Q 2019 - IV. Q 2022	III. Q. 2019 – IV. Q 2022
9c	Režimové merania hladiny podzemnej vody			
10	Likvidácia sanačných objektov, rekultivačné práce	II. Q 2018 - IV. Q 2021	II. Q 2019 - IV. Q 2022	IV. Q 2019 – IV. Q 2022